GRADSKI PARKING d.o.o., Draga 14, 22000 Šibenik, Hrvatska, kojeg zastupa, direktor Goran Bulat mag. oec. (u dalje u tekstu: Naručitelj), OIB: 87342329948, IBAN: HR0424070001100119758,
i
NOVATEC d.o.o., Marcilnica 70, 52220 Labin, Hrvatska, kojeg zastupa član uprave Vladimir Peršić (dalje u tekstu: Ugovaratelj), OIB: 20760389438, IBAN: HR3324020061100259l8, Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Sklopili su dana _____ godine sljedeći

DODATAK 1. UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
ELEKTRIČNI MIDI AUTOBUSI (GRUPA 2.)
Br. E-1-VV-25

Članak 1.

1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 26. siječnja 2026. godine sklopili Ugovor o javnoj nabavi električni midi autobusi (Grupa 2.), Br. E-1-VV-25. (u daljnjem tekstu Osnovni ugovor).
2) Da se ovaj Dodatak 1. Osnovnog ugovora sklapa temeljem članka 317. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22 i 48/26), da su kumulativno ispunjeni propisani uvjeti jer je do potrebe za izmjenom došlo zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti, te da se izmjenom ne mijenja cjelokupna priroda Osnovnog ugovora i nema povećanja cijene u odnosu na ugovorenu vrijednost Osnovnog ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Ugovaratelj dana 13. srpnja 2026. godine dostavio zahtjev za produljenje roka isporuke zbog više sile, uz priložene dopise dobavljača komponenti (Knorr Bremse, ACTIA, Spheros) te špediterski dopis o poremećajima u pomorskom prijevozu (Shanghai Hawsco Shipping Statement) kojima dokazuje da su poremećaji u globalnom opskrbnom lancu komponenti, kao i eskalacija okolnosti na Bliskom istoku (Iran), uzrokovala značajna kašnjenja u proizvodnom i pomorskom prometu vozila i dijelova za iste, te da će zbog navedenih izvanrednih vanjskih okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku dodjele Osnovnog ugovora, Ugovaratelju biti potrebno duže razdoblje za izvršenje Ugovora.
Naručitelj potvrđuje da navedene okolnosti predstavljaju višu silu, te da je stoga opravdano produljenje roka isporuke autobusa.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 4. stavak 3. Osnovnog ugovora te isti sada glasi:

„Ugovaratelj se obvezuje dostaviti dokaz da su autobusi proizvedeni najkasnije do 20. kolovoza 2026. godine te isporučiti autobuse najkasnije do 20. listopada 2026,, godine (krajnji rok isporuke), a koji rokovi se ugovaraju kao bitan sastojak ovog ugovora."

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 12. stavak 8. Osnovnog ugovora na način da isti sada glasi:

„Naručitelj će aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ukoliko Ugovaratelj ne dostavi dokaz da su autobusi proizvedeni najkasnije do 20. kolovoza 2026. godine te ako

nakon dostave dokaza da su autobusi proizvedeni ne isporuči autobuse do 20. listopada 2026., koji je krajnji rok isporuke, Naručitelj će raskinuti ugovor bez štetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora."

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 20. stavak 1. Osnovnog ugovora na način da isti sada glasi:

„Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Ugovaratelj ne dostavi dokaz da su autobusi proizvedeni i nakon toga ne isporuči autobuse koji su predmet nabave u rokovima iz izmijenjenog članka 4. stavka 3. Osnovnog ugovora."

Članak 6.

Ovaj se Ugovor zaključuje u 4 (četiri) istovjetna jednako valjana primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka.

[redacted]vatec d.o.o.

U ZABIDU 13.08.2026. godine

[redacted]

d.o.o. Šibenik

U Šibeniku, 12.08.2026 godine